

Работы на ЛЭП Вулканешты-Кишинэу идут по графику на протяжении 65 км: залито 190 фундаментов и установлено 30 опор

16 января 2025 года, Кишинэу — Ход работ на воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты—Кишинэу рассматривался на совещании, созванном премьер-министром Дорином Речаном с участием исполнителя проекта, строительных компаний и других задействованных учреждений.

Премьер подчеркнул стратегическую важность этого инфраструктурного проекта для энергетической безопасности страны в контексте современных региональных реалий и призвал все заинтересованные стороны мобилизоваться и не допускать задержек в графике работ. Срок завершения строительства и ввода линии в эксплуатацию — декабрь текущего года.

«С вводом в эксплуатацию линии электропередачи Вулканешты—Кишинэу мы сможем транспортировать электроэнергию, минуя энергоузел МГРЭС, тем самым Российская Федерация лишится последнего инструмента энергетического шантажа нашей страны. Именно поэтому важно, чтобы работы были ускорены и завершены в срок», — подчеркнул премьер-министр Дорин Речан.

В то же время он поручил компаниям, ответственным за строительство: KEC International Limited, консорциуму компаний Siemens Energy SRL — Electromontaj SA — Energotech SA представить график работ, обновленный по запросу, и еженедельно отчитываться о ходе работ в Министерстве энергетики и Объединенная группа по внедрению и мониторингу энергетических проектов (UCIPE). На заседании было объявлено, что строительство Кишиневской электростанции будет завершено до августа 2025 года.

Для оптимизации процесса мониторинга исполнения представители UCIPE и Министерства энергетики будут еженедельно или раз в две недели посещать объекты строительства/модернизации/расширения в рамках PDSE для регистрации успехов.

Общий прогресс выполнения строительных работ ЛЭП составляет около 49% и включает в себя установку около 190 фундаментов и монтаж 30 опор из 500, а строительная площадка простирается почти на 65 километров.

Строительные работы фактически начались в апреле 2024 года после разработки и утверждения технического проекта и достижения условий, предшествующих выполнению работ. Они находятся в процессе реализации в АТО Гагаузия, Леовском, Кагульском и Тараклийском районах. Материалы и комплектующие, необходимые для строительства ЛЭП, изготовлены и поставлены в объеме 90%.

В то же время для успешного завершения работ в установленные сроки, компания KEC International Limited заверила, что начиная с марта по мере потепления количество рабочих на местах будет увеличиваться.

По сообщению UCIPE, работы ведутся постоянно, а в зимние месяцы запланирован монтаж 50 дополнительных опор. Однако темпы работ обусловлены погодными условиями, а планирование работ и бригад рабочих на местах будет осуществляться в соответствии с согласованным планом работ, согласно которому ЛЭП будет введена в эксплуатацию в конце 2025 года.