



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

DECIZIE PROTOCOLARĂ nr. ____/2026

Extras din procesul-verbal nr. ____ (pct. ____)
al ședinței Guvernului din ____ 2026

Se aprobă și se prezintă Parlamentului pentru informare Raportul de progres privind nivelul de implementare al Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente.

Prim-ministru

VASILE TOFAN

Aprobat în ședința Guvernului din _____ 2026

Decizia protocolară nr. _____/2026

RAPORT
de progres privind nivelul de implementarea Planului de construire
a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente

Sinteză executivă

Prezentul raport examinează comparativ rezultatele înregistrate în anul 2025 și progresele realizate în perioada 1 ianuarie – 18 august 2026 în procesul de implementare a Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în redacția actualizată.

Analiza relevă o trecere graduală, în anul 2026, de la etapa preponderent administrativ-patrimonială și de fundamentare tehnică, caracteristică anului 2025, către etape mai avansate de pregătire investițională: elaborarea documentației de proiect și de deviz, contractarea unor noi studii de fezabilitate, formalizarea procedurilor de delimitare și transmitere a terenurilor, inițierea procedurilor aferente utilității publice și pregătirea amplasamentelor pentru lucrări.

În anul 2025, cele mai importante rezultate au constat în elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Judecătoriile Cahul, Căușeni și Edineț, contractarea documentației de proiect și de deviz pentru Judecătoria Orhei, precum și consolidarea situației juridice a terenurilor pentru mai multe obiective. În anul 2026, progresul se concretizează prin contractarea proiectării pentru Judecătoria Căușeni, relansarea achiziției pentru proiectarea Judecătoriei Cahul, contractarea studiilor de fezabilitate pentru Judecătoriile Drochia și Hîncești, pregătirea terenului Judecătoriei Orhei și avansarea procedurilor cadastrale sau patrimoniale pentru Bălți, Chișinău, Cimișlia, Comrat, Criuleni și Soroca.

La 18 august 2026 nu se atestă finalizarea unei noi clădiri de instanță față de situația existentă la sfârșitul anului 2025. Judecătoria Ungheni rămâne obiectivul edificat. Totuși, raportarea progresului exclusiv prin prisma lucrărilor de construcție finalizate nu ar reflecta în mod adecvat stadiul Planului, întrucât majoritatea obiectivelor se află în faze succesive obligatorii de pregătire juridică, cadastrală, tehnică, bugetară și achiziționară.

I. Scopul raportului și delimitarea perioadei de analiză

Raportul are drept scop prezentarea, într-o formă comparabilă, a stadiului atins la 31 decembrie 2025 și a evoluțiilor ulterioare din anul 2026, astfel încât să fie evidențiat progresul efectiv de la o etapă la alta pentru fiecare obiectiv relevant al Planului.

Perioada de referință pentru anul 2025 este 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, iar pentru anul 2026 sunt reflectate datele disponibile până la 18 august 2026. Activitățile cu termene ulterioare acestei date sunt prezentate ca fiind în curs de realizare și nu sunt calificate drept finalizate.

Evaluarea are la bază situația terenurilor, studiile de fezabilitate, documentația de proiect și de deviz, procedurile de achiziții, acțiunile cadastrale și patrimoniale, precum și măsurile de pregătire a amplasamentelor. Pentru progresele aferente anului 2026 sunt reținute acțiunile și rezultatele

documentate ale ADJAJ, Ministerului Justiției și autorităților publice implicate nemijlocit în procedurile respective.

II. Cadrul normativ și competențele instituționale relevante

Implementarea Planului trebuie examinată în legătură directă cu procesul de reorganizare a instanțelor judecătorești și cu obligația de creare a condițiilor pentru funcționarea acestora în sedii unificate. În acest sens, trei acte normative sunt determinante pentru aprecierea progresului: Legea nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Hotărârea Guvernului nr. 748/2024 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească și Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor instanțelor judecătorești.

Act normativ	Prevedere relevantă	Semnificație pentru raportarea progresului
Legea nr. 76/2016	Art. 2 alin. (2) și (3): unificarea sediilor judecătoriilor se realizează treptat, până la 31 decembrie 2035, pe măsura creării condițiilor, conform Planului aprobat de Parlament; până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile pot avea mai multe sedii	Planul de construcție/renovare reprezintă instrumentul infrastructural prin care se creează condițiile materiale pentru unificarea efectivă a sediilor
Hotărârea Guvernului nr. 748/2024	Regulamentul ADJAJ, pct. 9 subpct. 1) lit. c)-f)	Justifică rolul ADJAJ de coordonare administrativă, investițională și de monitorizare a măsurilor aferente infrastructurii instanțelor
Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017	Aprobă Planul de construire/renovare a sediilor instanțelor. În anul 2025, Planul a fost actualizat prin Hotărârea Parlamentului nr. 218/2025 pentru corelarea cu harta judiciară revizuită și ajustarea termenelor de execuție	Constituie baza operațională pentru urmărirea etapelor privind terenurile, studiile, proiectarea, pregătirea și executarea lucrărilor pentru fiecare instanță

Prin urmare, pentru anii 2025–2026, progresul trebuie apreciat în funcție de avansarea obiectivelor prin etapele necesare pentru crearea sediilor unificate, iar

nu doar prin existența unor lucrări de construcție executate fizic. Această abordare este conformă atât cu caracterul gradual al art. 2 din Legea nr. 76/2016, cât și cu atribuțiile de coordonare și asigurare logistică prevăzute de HG nr. 748/2024.

III. Dinamica generală a implementării: 2025 comparativ cu 2026

3.1. Anul 2025 – fundamentarea și maturizarea proiectelor

Anul 2025 a fost caracterizat în principal prin consolidarea bazei necesare pentru investiții: identificarea și transmiterea terenurilor, elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate, lansarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și clarificarea etapelor tehnice obligatorii. Rezultatul esențial al anului a fost trecerea mai multor obiective din zona de planificare generală într-un circuit tehnic și achizițional concret.

Din punct de vedere tehnic, 3 obiective – Cahul, Căușeni și Edineț – au ajuns la etapa studiilor de fezabilitate, iar Judecătoria Orhei a intrat în etapa elaborării documentației de proiect și de deviz. Pe dimensiunea patrimonială, au fost înregistrate progrese pentru Cahul, Hîncești și Strășeni, concomitent cu continuarea identificării sau delimitării terenurilor pentru Soroca, Bălți, Criuleni, Comrat, Cimișlia și Chișinău.

3.2. Anul 2026 – trecerea la etape tehnice și patrimoniale mai avansate

În perioada 01 ianuarie–18 august 2026, progresul s-a manifestat prin continuarea proiectelor inițiate în 2025 și prin deschiderea unor etape tehnice noi. Astfel, Judecătoria Căușeni a trecut la proiectare, pentru Judecătoria Cahul a fost relansată procedura de achiziție a proiectării, iar pentru Judecătoriile Drochia și Hîncești au fost contractate studiile de fezabilitate.

În paralel, pentru Judecătoria Orhei a fost inițiată procedura de achiziție a lucrărilor necesare pregătirii terenului, ceea ce reprezintă un pas suplimentar față de simpla elaborare a documentației de proiect. Pentru instanțele la care problema terenului nu era soluționată integral la sfârșitul anului 2025, anul 2026 a adus decizii ale autorităților publice locale, lucrări de delimitare, inițierea procedurilor de transmitere în proprietatea statului sau, în cazul instanței Chișinău, demararea procedurii de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național.

Dimensiune	Situația la 31.12.2025	Progres până la 18.08.2026	Aprecieri comparativă
1	2	3	4
Studii de fezabilitate	Cahul, Căușeni și Edineț – elaborate/contractate și finalizate în cursul anului 2025.	Drochia și Hîncești – contracte încheiate la 05.06.2026, cu termen de executare 05.09.2026.	Portofoliul tehnic se extinde cu două obiective noi; la data raportării acestea sunt în curs.

1	2	3	4
Documentație de proiect și deviz	Orhei – contract de proiectare încheiat la 19.09.2025	Căușeni – contract de proiectare încheiat la 13.07.2026; Cahul – a treia procedură de achiziție inițiată la 31.07.2026	Trecere de la un singur obiectiv în proiectare la mai multe obiective aflate în proiectare/achiziție de proiectare
Terenuri și proceduri patrimoniale	Cahul, Hîncești și Strășeni – progrese de transmitere/clarificare; alte obiective – identificare/delimitare	Bălți, Cimișlia, Comrat, Criuleni și Soroca – proceduri cadastrale sau de transmitere avansate; Chișinău – procedură de utilitate publică inițiată	Reducerea incertitudinii patrimoniale pentru mai multe obiective și formalizarea soluțiilor identificate
Pregătirea amplasamentului	Nu era evidențiată o procedură distinctă de pregătire fizică a amplasamentului pentru obiectivele analizate	Orhei – inițiată achiziția pentru demolarea construcției existente, tăierea vegetației și organizarea șantierului	Apare o etapă premergătoare executării lucrărilor propriu-zise
Clădiri finalizate	Ungheni – sediu edificat	Nu este raportată finalizarea unei noi clădiri până la 18.08.2026	Progresul anului 2026 se concentrează pe maturizarea proiectelor, nu pe recepția unor construcții noi

IV. Progrese comparative pe obiective

4.1. Judecătoria Bălți

Situația la 31 decembrie 2025. La sfârșitul anului 2025, terenul destinat construcției noului sediu era identificat, însă procesul de delimitare nu era finalizat. ADJAJ a întreprins demersuri pentru clarificarea stadiului și avansarea soluției patrimoniale.

Progres în anul 2026. În anul 2026, lucrările de delimitare selectivă pentru terenul din mun. Bălți, str. Mihail Lesecico, nr. cadastral 0300201.1452, se află la etapa finală. În baza demersurilor ADJAJ din 26.08.2025 și 07.07.2026, autoritatea publică locală urmează să inițieze delimitarea porțiunii destinate construcției sediului instanței.

Evaluare comparativă. Față de 2025, obiectivul a trecut de la simpla identificare a amplasamentului la o etapă cadastrală concretă de delimitare. Transmiterea terenului nu este încă finalizată.

4.2. Judecătoria Chișinău

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, problema terenului pentru noul sediu al Judecătoriei Chișinău se afla încă în proces de identificare, fără o soluție patrimonială finalizată.

Progres în anul 2026. La 06.05.2026, ADJAJ a solicitat Ministerului Justiției inițierea de către Guvern a procedurii de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție. La 25.06.2026, Ministerul Justiției a solicitat instituțiilor publice desemnarea reprezentanților pentru comisia de cercetare prealabilă.

Evaluare comparativă. Progresul constă în trecerea de la etapa de identificare a unei soluții la o procedură juridică formală destinată asigurării amplasamentului pentru un proiect de interes național.

4.3. Judecătoria Cahul

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, terenul cu nr. cadastral 1701110.220, amplasat în mun. Cahul, str-la Ion Neculce nr. 6, a fost consolidat din punct de vedere patrimonial, iar studiul de fezabilitate pentru noul sediu a fost elaborat.

Progres în anul 2026. La 31.07.2026 a fost inițiată, repetat, a treia procedură de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de deviz, termenul de depunere a ofertelor fiind 24.08.2026.

Evaluare comparativă. Obiectivul a trecut de la fezabilitate la etapa de achiziție a proiectării. La data prezentului raport, procedura este în curs și nu poate fi calificată drept contractare finalizată.

4.4. Judecătoria Căușeni

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025 a fost elaborat/actualizat studiul de fezabilitate pentru noul sediu, pe terenul cu nr. cadastral 2701223.263 din or. Căușeni, str. Păcii nr. 24/A.

Progres în anul 2026. La 13.07.2026, între ADJAJ și S.C. „GORGONA” S.R.L. a fost încheiat contractul nr. 26 pentru elaborarea documentației de proiect și de deviz, cu termen de livrare până la 19.05.2027.

Evaluare comparativă. Căușeni înregistrează un avans de etapă clar: de la studiul de fezabilitate finalizat în 2025 la proiectarea contractată în 2026.

4.5. Judecătoria Cimișlia

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025 au fost înregistrate evoluții pe dimensiunea identificării și consolidării terenului, fără finalizarea procedurii de transmitere.

Progres în anul 2026. În 2026 a fost identificat terenul cu nr. cadastral 2901304015. Prin Decizia Consiliului orășenesc Cimișlia nr. 03/20 din 24.06.2026 a fost avansată soluția patrimonială, iar la demersul ADJAJ nr. 2193 din 07.07.2026 Ministerul Justiției a inițiat procedura de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind transmiterea bunului imobil.

Evaluare comparativă. Față de 2025, obiectivul a trecut de la identificare la formalizarea transmiterii terenului prin acte ale autorității locale și inițierea procedurii guvernamentale.

4.6. Judecătoria Comrat

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025 au fost analizate mai multe opțiuni pentru amplasament, inclusiv terenuri publice și un teren proprietate privată, fără definitivarea unei soluții cadastrale.

Progres în anul 2026. La 14.05.2026, ADJAJ a solicitat autorității publice locale inițierea lucrărilor de delimitare a terenului limitrof străzilor Osvobojdienia și Lermontova. Prin Decizia Consiliului municipal Comrat nr. 6/37 din 26.06.2026 a fost dispusă inițierea lucrărilor cadastrale pentru formarea unui teren de 1 ha destinat construcției noului sediu.

Evaluare comparativă. Progresul constă în selectarea unei soluții concrete și trecerea la formarea cadastrală a terenului destinat instanței.

4.7. Judecătoria Criuleni

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025 terenul era identificat, însă procesul de delimitare și transmitere nu era finalizat.

Progres în anul 2026. Prin Decizia Consiliului orășenesc Criuleni nr. 3/8 din 28.04.2026 au fost inițiate lucrările de delimitare selectivă a loturilor de teren cu suprafața de 0,25 ha, iar actele de delimitare au fost transmise către Agenția Proprietății Publice pentru coordonare.

Evaluare comparativă. Obiectivul a avansat de la identificarea terenului la delimitare formală și coordonarea actelor aferente.

4.8. Judecătoria Drochia

Situația la 31 decembrie 2025. La 31.12.2025, terenul cu nr. cadastral 3601105.239 era deja identificat și transmis pentru realizarea obiectivului, însă proiectul nu intrase încă într-o fază tehnică de fezabilitate activă.

Progres în anul 2026. La 05.06.2026 a fost încheiat contractul pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, cu termen de executare până la 05.09.2026.

Evaluare comparativă. Drochia a trecut din etapa de pregătire administrativ-patrimonială în etapa tehnică de fundamentare a investiției. Studiul este în curs la data raportării.

4.9. Judecătoria Edineț

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025 a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru construcția noului sediu pe terenul cu nr. cadastral 4101202.242.

Progres în anul 2026. În anul 2026 a fost solicitată elaborarea avizului de mediu aferent proiectului de investiții capitale, în vederea planificării cheltuielilor pentru anul 2027. Achiziția serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de deviz este planificată pentru anul 2027.

Evaluare comparativă. Față de 2025, proiectul se află într-o fază de pregătire a investiției și de fundamentare pentru planificarea bugetară ulterioară; în 2026 nu este încă raportată contractarea proiectării.

4.10. Judecătoria Hîncești

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, terenul cu nr. cadastral 5301208076 a fost transmis, actul de transmitere fiind consemnat la 28.08.2025, iar HG nr. 44/2025 a consolidat baza patrimonială a obiectivului.

Progres în anul 2026. La 05.06.2026 a fost încheiat contractul privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, cu termen de executare până la 05.09.2026.

Evaluare comparativă. Hîncești a trecut de la etapa juridico-patrimonială la etapa tehnică de fezabilitate. La 18.08.2026 studiul este în curs.

4.11. Judecătoria Orhei

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, după elaborarea studiului de fezabilitate în 2024, a fost încheiat contractul nr. 29 din 19.09.2025 pentru elaborarea documentației de proiect și de deviz.

Progres în anul 2026. La 07.07.2026, în paralel cu elaborarea documentației de proiect, a fost inițiată procedura de achiziție pentru demolarea clădirii existente, tăierea vegetației și organizarea șantierului pe terenul nr. cadastral 6401106.249. Termenul indicat pentru depunerea contestațiilor este 19.08.2026, iar executarea lucrărilor este prevăzută pentru 60 de zile de la înregistrarea contractului.

Evaluare comparativă. Orhei este unul dintre cele mai avansate obiective: proiectarea continuă, iar în 2026 a fost deschisă și etapa de pregătire fizică a amplasamentului. Notă de corelare: raportul pentru anul 2025 indica inițial termenul de executare a proiectării până la 31.12.2026, în timp ce nota informativă actualizată pentru 2026 indică termenul 12.04.2027; prezentul raport reține termenul din documentul mai recent.

4.12. Judecătoria Soroca

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, prin deciziile Consiliului municipal Soroca nr. 20/1 și nr. 20/2 din 21.11.2025, au fost inițiate măsuri de formare prin separare a terenului necesar obiectivului.

Progres în anul 2026. În 2026, prin Decizia APL Soroca nr. 725/1 din 11.05.2026 a fost avansată transmiterea terenului de 0,40 ha. ADJAJ a solicitat la 25.05.2026 transmiterea unui teren suplimentar cu nr. cadastral 7801112257, în suprafață de 0,3831 ha, iar Consiliul municipal Soroca a aprobat transmiterea acestuia la 24.07.2026. La demersul ADJAJ nr. 01.4/2637 din 07.08.2026, Ministerul Justiției a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind transmiterea bunurilor imobile.

Evaluare comparativă. Soroca înregistrează un progres patrimonial substanțial: de la formarea terenului în 2025 la transmiterea și extinderea amplasamentului, urmate de inițierea procedurii guvernamentale.

4.13. Judecătoria Strășeni

Situația la 31 decembrie 2025. În anul 2025, a fost aprobată HG nr. 570/2025 privind transmiterea terenului cu nr. cadastral 8001107.352, ceea ce a reprezentat un progres important pe dimensiunea patrimonială.

Progres în anul 2026. În 2026 s-a precizat că acțiunile ulterioare pot continua după elaborarea Planului Urbanistic Zonal. Pentru această etapă este indicat contractul de finanțare nr. ST 13 264 PUG, cu termen de executare până la 05.05.2027.

Evaluare comparativă. În comparație cu 2025, nu este raportată trecerea la studiu de fezabilitate sau proiectare; progresul constă în clarificarea condiției urbanistice necesare continuării proiectului.

4.14. Judecătoria Ungheni

Situația la 31 decembrie 2025. La sfârșitul anului 2025, Judecătoria Ungheni figura ca instanță cu sediu edificat, obiectivul fiind deja realizat.

Progres în anul 2026. În anul 2026 situația rămâne neschimbată din perspectiva Planului de construire.

Evaluare comparativă. Ungheni reprezintă obiectivul finalizat și constituie reperul de rezultat fizic al procesului de unificare a sediilor.

V. Situația sintetică a progresului 2025–2026

Obiectiv/ grup de obiective	Stadiu relevant 2025	Evoluție 2026	Situație la 18.08.2026
1	2	3	4
Orhei	Proiectare contractată	Pregătirea amplasamentului – procedură de achiziție inițiată	Proiectare + pregătire amplasament, în curs
Căușeni	Studiu de fezabilitate elaborat	Proiectare contractată la 13.07.2026	Documentație de proiect și deviz în elaborare
Cahul	Teren consolidat și studiu de fezabilitate elaborat	A treia procedură pentru achiziția proiectării inițiată	Achiziție de proiectare în curs
Drochia și Hîncești	Bază patrimonială existentă/consolidată	Studii de fezabilitate contractate la 05.06.2026	Studii în curs, termen 05.09.2026
Edineț	Studiu de fezabilitate elaborat	Pregătire pentru aviz de mediu și planificarea investiției 2027	Etapă premergătoare proiectării

1	2	3	4
Bălți, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Soroca	Identificare/delimitare/transmitere în diferite stadii	Decizii APL, delimitări, formări și proceduri de transmitere avansate	Progres patrimonial/cadastral; transmiterea nu este finalizată pentru toate obiectivele
Chișinău	Teren în proces de identificare	Inițiată cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național	Procedură juridică de asigurare a amplasamentului în curs
Strășeni	Hotărâre a Guvernului de transmitere a terenului	Continuarea condiționată de elaborarea PUZ	Etapa următoare dependentă de documentația urbanistică
Ungheni	Sediu edificat	Fără modificări	Obiectiv finalizat anterior perioadei de referință

VI. Cheltuieli aferente planului de construcție

În perioada 01.03.2025 – 18.08.2026 au fost executate lucrări și servicii privind elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației de proiect pentru construcția noilor sedii ale unor instanțe judecătorești, după cum urmează:

a. Situația privind executarea lucrărilor și serviciilor în perioada 01.03.2025 – 18.08.2026 Pentru elaborarea studiilor de fezabilitate au fost executate lucrări în valoare totală de 488,0 mii de lei, după cum urmează:

- Judecătoria Cahul – servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, în valoare de **174,0 mii de lei**;
- Judecătoria Căușeni – servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, în valoare de **174,0 mii de lei**;
- Judecătoria Edineț – servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, în valoare de **140,0 mii de lei**.

Pentru **Judecătoria Orhei**, în perioada de referință, au fost executate servicii de elaborare a documentației de proiect în valoare totală de **1 266,4 mii de lei**, dintre care:

- **633,8 mii de lei** – executate în etapa anterioară;
- **632,6 mii de lei** – executate în anul 2026.

b. elaborarea Contracte în derulare:

i. documentației de proiect pentru anul 2026

În anul 2026, pentru **Judecătoria Orhei**, urmează a fi executate **Etapa 3, partea 1 – Soluții arhitecturale** și **Etapa 3, partea 2 – Prospekțiuni ingineresti**, din contractul privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect cu o valoare totală de **1 190,0 mii de lei**.

Totodată, pentru demararea lucrărilor de construcție a noului sediu al Judecătoriei Orhei, urmează să fie încheiat, contractul privind efectuarea lucrărilor de demolare a clădirii existente, tăierea vegetației și organizarea șantierului. Valoarea contractului constituie **345,8 mii de lei**.

Pentru **Judecătoria Căușeni**, conform graficului de executare a documentației de proiect și deviz pentru construcția noului sediu, în anul 2026 urmează a fi realizate **Etapa 1 – Investigațiile și studiile necesare pentru proiectare** și **Etapa 2.1 – Documentația de proiect preliminară**.

Valoarea lucrărilor prevăzute pentru executare în anul 2026 constituie **793,2 mii de lei**.

ii. *Studiile de fezabilitate aflate în derulare*

În prezent, sunt în proces de elaborare următoarele studii de fezabilitate:

- studiul de fezabilitate pentru construcția noului sediu al **Judecătoriei Hîncești**, cu valoarea de **137,0 mii de lei**;
- studiul de fezabilitate pentru construcția noului sediu al **Judecătoriei Drochia**, cu valoarea de **137,0 mii de lei**.

•

c. Situația financiară

Valoarea lucrărilor și serviciilor executate în perioada 01.03.2025 – 18.08.2026, precum și valoarea estimată a executării până la 31.12.2026

Nr. crt.	Judecătoria	Executat în perioada 01.03.2025 – 18.08.2026, mii de lei	Scontat a fi executat până la 31.12.2026, mii lei
1.	Judecătoria Orhei	1 266,4	2 802,2
2.	Judecătoria Căușeni	174,0	967,2
3.	Judecătoria Cahul	174,0	174,0
4.	Judecătoria Edineț	140,0	140,0
5.	Judecătoria Hîncești	–	137,0
6.	Judecătoria Drochia	–	137,0
Total		1 754,4	4 357,4

Astfel, pentru perioada 01.03.2025 – 18.08.2026, valoarea totală a lucrărilor și serviciilor executate constituie **1 754,4 mii de lei**, iar până la finele anului 2026 se estimează executarea unor lucrări și servicii în valoare cumulativă de **4 357,4 mii de lei**.

VII. Concluzii

Compararea rezultatelor anului 2025 cu situația existentă la 18 august 2026 confirmă un progres gradual și diferențiat al implementării Planului. Dacă anul 2025 a avut rolul principal de a consolida baza patrimonială și tehnică a proiectelor, anul 2026 marchează, pentru mai multe instanțe, trecerea la etape ulterioare: proiectare, studii de fezabilitate suplimentare, formalizarea transmiterii terenurilor și pregătirea amplasamentelor.

Cele mai evidente avansuri tehnice sunt înregistrate la Căușeni, unde proiectarea a fost contractată, la Cahul, unde procedura de achiziție a proiectării este în curs, la Drochia și Hîncești, unde au fost contractate studiile de fezabilitate, precum și la Orhei, unde proiectarea este însoțită de procedura de pregătire a terenului.

Pe dimensiunea patrimonială și cadastrală, anul 2026 a produs evoluții concrete pentru Bălți, Cimișlia, Comrat, Criuleni și Soroca, iar în cazul Judecătoriei Chișinău a fost deschisă o procedură juridică distinctă pentru asigurarea amplasamentului. Pentru Strășeni, continuarea este condiționată de elaborarea documentației urbanistice, iar pentru Edineț progresul este orientat spre pregătirea investiției pentru etapa de proiectare planificată ulterior.

În ansamblu, progresele constatate sunt compatibile cu caracterul gradual al procesului de unificare a sediilor prevăzut de art. 2 din Legea nr. 76/2016 și cu mecanismul de implementare stabilit prin HP nr. 21/2017. Totodată, acestea se înscriu în atribuțiile ADJAJ prevăzute de HG nr. 748/2024 privind asigurarea instanțelor cu sedii și condiții adecvate, coordonarea investițiilor și reparațiilor capitale, participarea la implementarea documentelor de politici și coordonarea procesului de reorganizare a sistemului instanțelor judecătorești.

În perioada următoare, prioritatea practică constă în finalizarea etapelor aflate în curs – studiile de fezabilitate pentru Drochia și Hîncești, procedura de proiectare pentru Cahul, elaborarea documentației pentru Căușeni și Orhei, precum și închiderea procedurilor patrimoniale pentru terenurile care nu au fost încă transmise integral. Aceste rezultate vor determina capacitatea reală de trecere, în etapele următoare, către autorizarea și executarea lucrărilor de construcție.

Vizează:

Ministrul responsabil

Secretarul general al Guvernului

Alexei Buzu

	Nume, prenume	Subdiviziunea	Semnătura
Responsabil de proiect			
Şeful subdiviziunii responsabile			
Conformitate juridică			
Conformitate lingvistică		DRAN	